

TRABAJOS EN LA CUENCA ARROYO LAS TURBIAS

En el corriente período se desarrollaron los siguientes trabajos:

- Canalización del canal principal arroyo las turbias, aprox. 3000 mts.
- Se colocaron tres alcantarillas con un costo aprox. de \$400.000.-
- Se corrigió la sección de un tramo de canal de aproximadamente 900 mts., tramo que permite avanzar con la canalización de un canal secundario, este tramo era una necesidad que se gestionó durante varios años.
- Comenzamos con el canal secundario Damiani, ya ejecutado aprox. 1500 mts, en este se colocaron dos de las 5 alcantarillas tubulares, esta obra de 2.5 km demandará un costo de aprox. \$200.000,00,
- Se contrató al Ing. Lucas Palman para que desarrolle los cálculos hidráulicos de 5 alcantarillas del tramo inferior del Arroyo las Turbias y para proyectar la obra necesaria en el Bajo La Oriental,
- Se iniciaron las tareas de relevamiento topográfico del denominado Bajo Terzoni,

En diferentes asambleas, se manifestó la necesidad de que avanzara el canal María Susana, para evitar trasvasamientos de cuencas, por eso la Comisión Ejecutiva comenzó con arduos trámites que resultaron en la firma de un convenio entre el Comité y el Gobierno Provincial para ejecutar este canal, la provincia se comprometió a entregar \$15.000.000.- (\$12.000.000.- en módulos de alcantarillas y \$3.000.000.- tras certificaciones de avance de obra, para ejecutar la canalización y colocación de las alcantarillas). A pesar de que aún no se ha hecho ningún pago de lo pactado, el comité comenzó en el mes de Agosto las tareas de canalización.



Canal María Susana

Del plan de obras aprobado para este año, teniendo en cuenta que el temporal ocurrido originó que durante varios meses de este año no se haya podido realizar tarea alguna, además por decisión de la Comisión Ejecutiva se retrasó el envío de las cuotas, por ende del presupuesto proyectado no se pudo alcanzar, hoy podemos decir que se cumplió apenas un 40% aprox. Pero proyectamos que para estos últimos meses del año podríamos alcanzar un 75% ya que están previstas las siguientes tareas:

- ✓ Avanzar con el saneamiento del último tramo del canal principal.
- ✓ Comprar y colocar alcantarillas del Bajo la Palmera.
- ✓ Reacondicionar el canal Las Castañas.
- ✓ Realizar relevamientos topográficos de diferentes bajos en un total de 40 km.
- ✓ Restablecer controles de los límites de la cuenca.



Para concluir adjuntamos esta foto con el fin de demostrar la diferencia del avance de la obra, la imagen en el recuadro pequeño es del año 2013 esta muestra un tramo sin canal en donde el tiempo de permanencia de los anegamientos entre los círculos es la misma, en cambio en la imagen del año 2016 (igual tramo) más precisamente mayo del corriente año se ve que la duración del impacto entre los dos círculos es menor con el canal ejecutado.

Está claro que ante la magnitud del suceso climatológico, ningún canal evitará que sucedan inconvenientes, pero estamos convencidos que el camino emprendido por el comité es el correcto y es nuestro trabajo fortalecer los esfuerzos en comunión con las partes involucradas, productores, gobiernos locales y gobierno provincial.